

لیست پروژه های فعال و در دست اجرای سال ۹۷- تحت نظارت معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری اراک

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۱	تقاطع غیر همسطح شهید کاوه نبیری	۲۳۳۹۸	۱۳۹۲/۶/۱۸	جهاد نصر مرکزی	۱۹۶,۷۶۸,۵۶۶,۰۱۶	تقاطع اعلم الهدی و کمربندی جنوبی	موقت ۸- ۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۱۰۰,۴۸۵,۳۶۳,۹۴۴	۵۱٪	دولت آبادی
۲	تقاطع غیر همسطح شهید کاوه نبیری	۴۷۰۳۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	جهاد نصر مرکزی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تقاطع اعلم الهدی و کمربندی جنوبی	موقت ۲- ۹۵/۱۰/۲۹	۲۳,۶۰۳,۵۹۸,۵۲۰	۸۷٪	دولت آبادی
۳	تقاطع غیر همسطح میدان امام حسن (ع)	۸۳۲۰	۱۳۹۵/۲/۲۹	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا	۱,۲۵۳,۱۳۵,۰۱۵,۱۴۷	کمربندی شمالی	موقت ۲۵- ۹۶/۱۲/۲۷	۲۱۸,۱۳۵,۸۵۳,۰۹۲	۱۰۰٪	علائی
۴	تقاطع غیر همسطح میدان شریعتی	۸۳۲۰	۱۳۹۵/۲/۲۹	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا	۱,۲۵۳,۱۳۵,۰۱۵,۱۴۷	میدان شریعتی- طالقانی	موقت ۲۵- ۹۶/۱۲/۲۷	۱۹۹,۸۲۲,۱۰۸,۲۰۲	۶۳٪	فیروزی
۵	تقاطع غیر همسطح میدان ورزش	۸۳۲۰	۱۳۹۵/۲/۲۹	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا	۱,۲۵۳,۱۳۵,۰۱۵,۱۴۷	انتهای خیابان هپکو	موقت ۲۵- ۹۶/۱۲/۲۷	۱۹۵,۷۱۱,۴۴۸,۹۰۶	۷۵٪	علائی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۶	پروژه پردیس خودرویی (شهرک خودرو)	۱۸۸۶۳	۱۳۹۲/۵/۱۵	آرمان ساز مرکزی	به صورت مشارکتی	میدان امام خمینی (ره) - کمربندی شمالی - جنب ستاد نیروی انتظامی	به صورت مشارکتی	به صورت مشارکتی	۳۵٪	فیروزی
۷	پروژه ۱۲ واحدی بلوک شهید فردین پور	۲۱۰۰۴	۱۳۹۴/۵/۱۹	شرکت بناگستران آرشام نماساز	۱۴,۹۵۷,۸۱۰,۰۰۰	خیابان شهید فردین پور - کوچه شهید رحمانی	قطعی - ۹۵/۱۲/۲۵	۱۶,۲۰۷,۸۷۱,۹۳۳	تکمیل	جنیدی
۸	موافقتنامه کارگزاری اجرای عملیات پیاده رو سازی و جدولگذاری، عملیات مرمت و کلیه عملیات عمرانی در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی بافت تاریخی و تمام نقاط سطح شهر اراک	۲۲۷۸۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اراک	کارگزاری	سطح شهر	قطعی (بخشی) - از قرارداد - ۹۶/۱۲/۸	۲,۳۰۳,۴۸۲,۰۱۲		بنیادی
۹	انجام پروژه لوله گذاری پارک جنگلی چقا فاز چهار	۱۱۶۹۳	۱۳۹۵/۳/۱۹	آبیار نوین اراک	۲,۴۰۰,۸۷۷,۱۹۲	اراضی چقا	موقت ۲ - ۹۵/۴/۲۸	۲,۱۴۵,۷۸۴,۰۷۲	۸۹٪	کارخانه
۱۰	ساخت سرویس های بهداشتی پارک های شهروند و الهیه	۵۸۰۷	۱۳۹۴/۲/۱۷	دلتا سازه پی تحکیم	۱,۳۱۵,۷۸۹,۴۷۴	پارک های شهروند و الهیه	قطعی - ۹۶/۱۱/۸	۱,۲۲۵,۵۵۹,۱۶۹	۹۳٪	کارخانه

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آفرین صورت وضعیت	مبلغ آفرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۱۱	اجرای شبکه آبرسانی و آبیاری تحت فشار و شبکه برق رسانی و تجهیز چاه آب جنگل های اراضی چقا	۱۰۷۶۹	۱۳۹۴/۳/۱۷	کیان پایاب اراک	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اراضی چقا	قطعی-۹۶/۹/۱۹	۷,۷۳۳,۲۵۹,۵۹۱	۱۰۰٪	کارخانه
۱۲	آبرسانی پارک امیرکبیر	۳۷۱۱۳	۱۳۹۴/۹/۳	آراد پیشه اراک	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک امیرکبیر	قطعی-۹۶/۹/۱۸	۹,۰۴۴,۱۶۷,۴۴۸	۹۳٪	کارخانه
۱۳	آبرسانی دره گردو	۳۷۶۰۷	۱۳۹۴/۹/۷	شریان پارس	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دره گردو	موقت ۳-۹۶/۵/۲۴	۵,۰۵۵,۵۰۷,۱۰۴	۹۲٪	کارخانه
۱۴	خرید لوازم و تجهیزات برقی موردنیاز جهت روشنایی پارک باهنر	۲۳۸۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	روبین نور آریا	۱۹,۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰	پارک باهنر	موقت ۳-۹۵/۹/۳۰	۱۸,۴۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۹۵٪	میرنظامی
۱۵	اجرای عملیات حفاری و نصب تجهیزات و تاسیسات روشنایی پارک باهنر	۲۳۸۱۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	روبین نور آریا	۲,۷۱۹,۵۰۰,۰۰۰	پارک باهنر	موقت ۳-۹۶/۶/۱۱	۲,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷٪	میرنظامی
۱۶	مشاوره و طراحی تصفیه خانه کشتارگاه صنعتی و انتهای هیکو	۱۱۵۲	۱۳۹۴/۱/۲۰	آب زیست فرآیند	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتارگاه صنعتی اراک و تصفیه خانه انتهای هیکو	موقت ۳-۹۴/۹/۳	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷٪	عطیفه
۱۷	احداث فاز اول خط انتقال پساب از ایستگاه تصفیه خانه	۸۲۷۸	۱۳۹۵/۲/۲۹	آبیار نوین اراک	۲,۶۹۹,۴۱۰,۰۰۰	انتهای خیابان هیکو	قطعی-۹۶/۷/۵	۲,۵۰۵,۱۵۰,۴۵۸	۱۰۰٪	عطیفه

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۱۸	اجرای شبکه آبرسانی کوی نگین	۵۲۰۴۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	پارس پادیر آپادانا	۳۷۲,۵۷۰,۲۲۴	کوی نگین (فاز ۳هپکو)	قطعی - ۹۶/۹/۱۶	۳۳۸,۱۵۴,۲۶۰	۱۰۰٪	عطیفه
۱۹	اجرای عملیات حفاری و نصب تجهیزات روشنایی بوستان بانوان	۳۵۲۸۰	۱۳۹۴/۸/۲۰	روبین نور آریا	۱,۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰	بوستان بانوان	قطعی - ۹۶/۶/۱۹	۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵٪	میرنظامی
۲۰	خرید لوازم و تجهیزات برقی موردنیاز جهت روشنایی بوستان بانوان	۳۵۲۷۹	۱۳۹۴/۸/۲۰	روبین نور آریا	۶,۷۶۵,۵۰۰,۰۰۰	بوستان بانوان	قطعی - ۹۶/۶/۱۱	۶,۷۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	میرنظامی
۲۱	اجرای دیوار کشی و فنس کشی مجتمع گل و نهال جنب اتوبوسرانی	۵۲۶۶۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	بنیاد تعاون زندان	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انتهای کمربندی شمالی جنب اتوبوسرانی	موقت ۳ - ۹۶/۶/۲۸	۱,۲۸۹,۷۷۳,۷۷۱	۷۵٪	کارخانه
۲۲	اجرای دیوار کشی و فنس کشی و نصب نرده و نهالستان انتهایی خیابان هپکو	۵۲۶۵۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	بنیاد تعاون زندان	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انتهای خیابان جهاد	موقت ۳ - ۹۶/۱۱/۱۹	۲,۹۳۰,۱۶۹,۹۹۴	۸۰٪	کارخانه
۲۳	ساختمان سازمان فرهنگی ورزشی در منطقه ۹ شهر صنعتی	به صورت مشارکتی	به صورت مشارکتی	به صورت مشارکتی	به صورت مشارکتی	منطقه ۹ شهر صنعتی	-	-	۷۵٪	سازمان عمران

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۲۴	خرید سنگ مصنوعی و بیره پرس بدون افزودنی های شیمیایی	۴۵۴۵۳	۱۳۹۴/۱۱/۵	شرکت پارس گرانیت رفسنجان	۴,۸۹۷,۲۰۰,۰۰۰	سطح شهر	قطعی - ۹۶/۳/۲۷	۴,۸۸۱,۵۰۶,۰۰۹	۹۹٪	بنیادی
۲۵	پروژه باز سازی هتل خیبر اراک					شهر صنعتی	-	-	۹۰٪	شورای سرمایه گذاری
۲۶	احداث فنداسیون سوله ورزشی کوی امام علی (ع)	۴۳۲	۱۳۹۵/۱/۱۴	ساختار سرای اراک	۸۱۰,۳۵۷,۶۳۹	کوی امام علی (ع)	-	-	۱۰۰٪	سازمان بهسازی
۲۷	ساخت و نصب سوله های ورزشی کوی علی ابن ابیطالب و کوی ولی عصر (عج)	۵۴۶۳	۱۳۹۵/۲/۱۳	واگن پارس اراک	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوی علی ابن ابیطالب و کوی ولی عصر (عج)	موقت ۲- ۹۶/۸/۱۴	۳,۹۹۱,۳۸۸,۹۷۶	۱۰۰٪	سازمان بهسازی
۲۸	احداث فنداسیون سوله ورزشی کوی ولی عصر	۱۱۳۹	۱۳۹۵/۱/۱۹	لاریز دژ اراک	۸۱۰,۳۵۷,۶۳۹	کوی ولی عصر	قطعی - ۹۶/۲/۱۲	۷۵۶,۸۰۱,۸۸۷	۱۰۰٪	سازمان بهسازی
۲۹	خرید قطعات کف فرش بتنی	۵۸۷۱	۱۳۹۵/۲/۱۵	هزارسازه قائم	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۵- ۹۶/۹/۲۸	۳,۹۹۹,۹۹۸,۹۰۰	۱۰۰٪	بنیادی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آفرین صورت وضعیت	مبلغ آفرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۳۰	خرید لوازم و تجهیزات موردنیاز جهت لایروبی قنوات سطح شهر	۳۳۴۵۲	۱۳۹۴/۸/۱۰	سازندگان کاشانه مهر	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۲- ۹۵/۸/۱	۲,۰۰۲,۸۷۹,۱۰۰	۸۳٪	کارخانه
۳۱	سفت کاری پروژه آفتاب	۷۵۶۰	۱۳۹۵/۲/۲۶	سازمان عمران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میدان شهدا- پروژه آفتاب	موقت ۲- ۹۶/۲/۲۶	۱۰,۰۸۰,۶۵۵,۹۰۶	۶۰٪	مشکانی
۳۲	احداث ساختمان اداری کوی رضوی (گردو)- احداث ساختمان شهرداری منطقه ۳- نظارت بر ساخت پروژه آشهید فردین پور و کلیه پروژه های عمرانی محدوده بافت فرسوده	۸۴۹۲	۱۳۹۵/۲/۳۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوی رضوی (گردو)- منطقه ۳- خیابان شهید فردین پور - محدوده بافت فرسوده	موقت ۲- ۹۵/۹/۲۱	۵۶۲,۸۶۲,۳۹۱	۵۰٪	جنیدی
۳۳	خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله فایبرگلاس GRP	۸۴۹۳	۱۳۹۵/۲/۳۰	شرکت فراسان	۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	—	موقت ۲- ۹۶/۴/۱۰	۱۲,۲۸۱,۸۸۵,۰۱۵	۹۹٪	عطیفه
۳۴	جدولگذاری و کف فرش خیابان جلال آل احمد و داوران	۱۱۶۴۵	۱۳۹۵/۳/۱۸	محکم دلاور اراک	۱,۳۷۱,۹۲۹,۸۲۴	خیابان جلال آل احمد و داوران	قطعی- ۹۶/۱۰/۱۳	۱,۳۵۴,۷۱۷,۲۰۸	۱۰۰٪	بنیادی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۳۵	ترمیم و حفظ و نگهداری ابنیه تاریخی بازار، حمام میدان ارک و تملک یک باب ملک تاریخی	۱۰۳۵۷	۱۳۹۵/۳/۱۱	سازمان بهسازی و نوسازی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازار-میدان ارک	موقت ۱- ۹۵/۷/۲۶	۶۰۶,۶۵۶,۴۸۹	۱۰۰٪	اکبری
۳۶	انجام پروژه لوله گذاری پارک جنگلی شهید باهنر فاز یک	۱۱۶۹۵	۱۳۹۵/۳/۱۹	آبیار نوین اراک	۴,۸۰۱,۷۵۴,۳۸۵	پارک جنگلی شهید باهنر فاز یک	موقت ۱- ۹۵/۴/۲۸	۴,۳۰۹,۵۷۴,۵۶۰	۱۰۰٪	کارخانه
۳۷	احداث مخزن و بندسنگ و ملات دره گردو	۱۲۱۶۳	۱۳۹۵/۳/۲۲	ساختار سرای اراک	۴,۲۲۹,۱۰۵,۲۶۲	دره گردو	قطعی- ۹۵/۱۲/۱۸	۴,۸۶۶,۶۵۷,۰۰۷	۱۰۰٪	کارخانه
۳۸	جدولگذاری در سطح منطقه ۵ و ۴	۱۴۵۵۴	۱۳۹۵/۴/۳	لاریز دژ اراک	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مناطق ۴ و ۵ شهرداری	موقت ۲- ۹۵/۱۰/۲۳	۵,۹۶۰,۹۶۰,۵۵۵	۹۹٪	بنیادی
۳۹	احداث دیوار حائل رودخانه فصلی شهر حدفاصل میدان شریعتی تا پل ابودر	۱۴۵۶۷	۱۳۹۵/۴/۳	هزار گوشه پارسیان	۱۳,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰	حدفاصل میدان شریعتی تا پل ابودر	قطعی- ۹۶/۶/۲۵	۱,۳۱۱,۶۵۹,۸۹۲	ماده ۴۸	رضایی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۴۰	جدولگذاری در سطح منطقه یک و بافت تاریخی	۱۵۱۷۷	۱۳۹۵/۴/۶	محکم دلاور اراک	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح منطقه یک و بافت تاریخی	موقت ۳- ۹۵/۱۱/۴	۴,۸۵۹,۰۸۴,۵۹۲	۹۷٪	بنیادی
۴۱	جدولگذاری در سطح منطقه ۲	۱۵۲۹۸	۱۳۹۵/۴/۸	اراک مارال	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح منطقه ۲	قطعی- ۹۶/۸/۳۰	۳,۳۵۸,۷۱۹,۹۹۲	۹۲٪	بنیادی
۴۲	تهیه، ساخت، حمل و نصب عرشه فلزی تقاطع غیرهمسطح شهید آنجفی	۵۳۱۲۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	شرکت آذراب اراک	۹۶,۵۳۱,۷۱۸,۶۱۹	پل شهید صیدی	موقت ۱- ۹۶/۳/۲۸	۵۷,۲۵۷,۲۵۷,۴۷۵	پیشرفت فیزیکی ۴۵٪- پیشرفت مالی ۶۰٪	عطیفه
۴۳	مشاوره و نظارت عالیه بر ساخت پل شهید احمدی	۱۵۳۰۸	۱۳۹۵/۴/۸	آرسس پل	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پل شهید احمدی- تقاطع بلوار مهارت و شهرک قائم	موقت ۲- ۹۶/۵/۸	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱٪	عطیفه
۴۴	جدولگذاری در سطح منطقه ۳	۱۵۳۰۰	۱۳۹۵/۴/۸	لاریز دژ اراک	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح منطقه ۳	موقت ۲- ۹۵/۱۱/۱۰	۳,۹۰۱,۳۱۹,۷۷۵	۹۸٪	بنیادی
۴۵	ماشین آلات سبک و سنگین عمرانی	۱۷۰۹۳	۱۳۹۵/۴/۲۰	سازمان خدمات موتوری	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۱۲ سفندماه- ۹۶/۱/۲۲	۷,۲۷۸,۵۷۰,۰۰۰	۱۰۰٪	کریمی
۴۶	عملیات زیرسازی معابر سطح شهر	۱۷۰۹۲	۱۳۹۵/۴/۲۰	سازمان خدمات موتوری	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۳- ۹۶/۱/۲۸	۳۹,۸۶۰,۸۳۳,۷۵۸	۹۹٪	کریمی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۴۷	عملیات درزگیری معابر سطح شهر	۱۷۰۹۰	۱۳۹۵/۴/۲۰	سازمان خدمات موتوری	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	—	—	۵۰٪	کریمی
۴۸	تهیه و پخش آسفالت در سطح معابر شهر	۱۷۰۹۱	۱۳۹۵/۴/۲۰	سازمان خدمات موتوری	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۸- ۹۶/۲/۱۸	۶۶,۳۱۸,۸۱۳,۷۵۰	۹۲٪	کریمی
۴۹	تعمیرات ابنیه استخر شهرداری	۱۷۶۱۲	۱۳۹۵/۴/۲۲	ساختارسرای اراک	۱,۹۷۸,۲۰۰,۰۰۰	استخر شهرداری اراک	موقت ۴- ۹۶/۷/۲۳	۱,۸۱۱,۰۱۱,۳۳۴	۹۱٪	رضایی
۵۰	پیاده رو سازی در سطح منطقه سه	۱۸۶۲۴	۱۳۹۵/۴/۲۸	بنیاد تعاون زندان	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح منطقه سه	موقت ۳- ۹۶/۹/۳	۱,۴۸۵,۲۵۲,۳۳۱	۶۰٪	بنیادی
۵۱	خرید، حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه خانه کشتارگاه صنعتی	۱۹۶۸۴	۱۳۹۵/۵/۳	کیان پاپاب اراک	۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	کشتارگاه صنعتی	موقت ۶- ۹۶/۱۱/۲۵	۶,۱۳۲,۵۹۱,۱۱۳	۹۴٪	عطیفه
۵۲	احداث ابنیه تفرجگاه دره گردو	۱۹۸۷۳	۱۳۹۵/۵/۴	لاریز دژ اراک	۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	دره گردو	موقت ۲- ۹۵/۵/۱۵	۳,۴۶۱,۲۳۲,۵۷۰	۱۰۰٪	کارخانه
۵۳	انجام پروژه لوله گذاری پارک جنگلی چقا فاز سه	۱۹۸۷۵	۱۳۹۵/۵/۴	بژواک صالح اراک	۲,۳۸۲,۹۰۰,۰۰۰	پارک جنگلی چقا	موقت ۳- ۹۶/۱۱/۵	۲,۰۷۷,۹۹۱,۴۹۹	۸۷٪	کارخانه
۵۴	خرید قطعات بتنی پیش ساخته پرسی ماشینی	۱۹۸۸۹	۱۳۹۵/۵/۴	سازمان عمران شهرداری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۵- ۹۶/۴/۱۰	۱۴,۷۷۰,۰۳۹,۹۰۰	۷۴٪	بنیادی
۵۵	پیاده رو سازی در سطح منطقه یک و دو	۱۹۸۸۵	۱۳۹۵/۵/۴	ساروج راه آریا	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح منطقه یک و دو	موقت ۳- ۹۵/۱۲/۲۲	۵,۹۶۵,۶۱۷,۹۲۹	۷۹٪	بنیادی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۵۶	مطالعات و انجام آزمایش های ژئوتکنیک و بتن و آسفالت	۲۱۶۳۱	۱۳۹۵/۵/۱۶	سازمان عمران شهرداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۴- ۹۶/۲/۲۶	۶,۴۰۹,۵۶۸,۳۱۸	۶۴٪	رضایی
۵۷	تکمیل عملیات اجرایی مجتمع یاس	۲۱۸۱۳	۱۳۹۵/۵/۱۷	شهریار ماندگار	۲,۴۹۲,۷۰۰,۰۰۰	مجتمع یاس	موقت ۵- ۹۶/۶/۲۰	۲,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹٪	کرمی
۵۸	احداث ابنیه تصفیه خانه آبهای سطحی انتهایی هپکو	۲۲۱۶۰	۱۳۹۵/۵/۱۸	فرخ پی اراک	۸,۲۰۱,۸۲۰,۰۰۰	انتهای هپکو	موقت ۴- ۹۶/۳/۱۷	۵,۷۴۷,۹۹۴,۵۱۱	۷۰٪	عطیفه
۵۹	احداث ابنیه بوستان بانوان	۲۲۱۶۲	۱۳۹۵/۵/۱۸	فرخ پی اراک	۴,۵۴۲,۳۰۰,۰۰۰	بوستان بانوان	موقت ۳- ۹۶/۸/۲۹	۴,۳۲۷,۲۴۲,۸۸۵	۹۵٪	کارخانه
۶۰	احداث سرویس های بهداشتی سطح شهر	۲۲۱۶۱	۱۳۹۵/۵/۱۸	فرخ پی اراک	۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۳- ۹۶/۱۱/۱۵	۱,۹۲۵,۳۴۲,۴۳۹	۶۰٪	کارخانه
۶۱	خرید و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب کوی نگین	۲۳۵۸۱	۱۳۹۵/۵/۲۶	پارس پادیر آپادانا	۱,۳۱۹,۸۵۴,۳۹۱	کوی نگین (فاز ۳ هپکو)	قطعی- ۹۶/۹/۱۶	۱,۵۵۱,۲۷۷,۱۹۰	۱۰۰٪	عطیفه
۶۲	احداث اسکلت شهرداری منطقه سه شهرداری	۲۳۸۰۹	۱۳۹۵/۵/۲۷	فرخ بنای آریا	۱۱,۵۶۲,۱۴۰,۰۰۰	منطقه سه شهرداری	-	-	ماده ۴۸	سازمان بهسازی
۶۳	اجرای باقی مانده شبکه آبرسانی کوی نگین	۲۳۸۱۰	۱۳۹۵/۵/۲۷	پارس پادیر آپادانا	۱۸۹,۳۱۸,۹۰۱	کوی نگین (فاز ۳ هپکو)	-	-	۱۰۰٪	عطیفه

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۶۴	مرمت و بهسازی کاروانسرای کاشانی و حاج باشی	۲۴۸۲۳	۱۳۹۵/۶/۲	ساختار سرای اراک	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	کاروانسرای کاشانی و حاج باشی	قطعی	۵۸۳,۹۵۲,۱۳۰	۹۹٪	اکبری
۶۵	اجرای آبرسانی پارک دانش آموز، غدیر او ۲	۲۴۸۲۶	۱۳۹۵/۶/۲	کشاورز باران ابتکار آور	۸۷۲,۲۵۴,۳۴۵	پارک دانش آموز، غدیر او ۲	—	—	هنوز عملیات اجرایی پروژه آغاز نشده است.	کارخانه
۶۶	خرید لوازم و تجهیزات برقی مورد نیاز جهت روشنایی فاز ۲ پارک باهنر	۲۷۳۷۲	۱۳۹۵/۶/۱۸	شرکت رویین نور آریا	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک باهنر	موقت ۲- ۹۶/۵/۱۲	۵,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵٪	میرنظامی
۶۷	اجرای فاز ۲ عملیات حفاری و نصب تجهیزات و تاسیسات روشنایی پارک باهنر	۲۷۳۷۰	۱۳۹۵/۶/۱۸	شرکت رویین نور آریا	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک باهنر	موقت ۱- ۹۶/۶/۱۱	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	میرنظامی
۶۸	پیاده رو سازی در سطح منطقه ۴	۲۸۶۰۵	۱۳۹۵/۶/۲۷	ساروج راه آریا	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح منطقه ۴	موقت ۴- ۹۶/۱۲/۱۴	۳,۴۲۳,۳۳۷,۸۰۹	۹۸٪	بنیادی
۶۹	تعمیرات تاسیسات و تجهیزات استخر شهرداری	۲۸۶۰۶	۱۳۹۵/۶/۲۷	تهویه گستر لچور	۱,۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰	استخر شهرداری اراک	قطعی- ۹۶/۱۱/۲۵	۹۷۸,۶۷۷,۵۰۰	۹۵٪	عطیفه
۷۰	پیاده رو سازی در منطقه ۵ و بافت تاریخی	۲۸۶۰۷	۱۳۹۵/۶/۲۷	مهتابان اراک	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح منطقه ۵	موقت ۵- ۹۶/۱۰/۲۵	۴,۸۷۰,۰۷۷,۲۴۷	۱۰۰٪	بنیادی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۷۱	فنس کشی مرکز دفن زباله	۲۸۷۱۵	۱۳۹۵/۶/۲۸	فولاد نرمة کیهان	۳,۵۸۵,۰۷۴,۰۵۳	مرکز دفن	موقت ۲- ۹۶/۴/۱۰	۳,۵۴۱,۴۵۵,۴۹۴	۹۸٪	رضایی
۷۲	خرید لوازم و تجهیزات برقی مورد نیاز جهت روشنایی پارک کلاله	۲۹۰۲۸	۱۳۹۵/۶/۳۱	روبین نور آریا	۵,۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰	پارک کلاله	موقت ۲- ۹۶/۵/۱۲	۵,۶۷۶,۷۲۵,۰۰۰	۹۵٪	میرنظامی
۷۳	اجرای عملیات حفاری و نصب تجهیزات و تاسیسات روشنایی پارک کلاله	۲۹۱۹۶	۱۳۹۵/۶/۳۱	روبین نور آریا	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک کلاله	موقت ۲- ۹۶/۶/۱۱	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳٪	میرنظامی
۷۴	تعویض و ترمیم درز انبساط پل های سطح شهر	۳۰۲۱۶	۱۳۹۵/۷/۶	مانا صنعت زمان	۳,۹۱۴,۱۰۰,۰۰۰	پل های سطح شهر	موقت ۲- ۹۵/۱۲/۱۷	۱,۶۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲٪	دولت آبادی
۷۵	خرید قطعات کف فرش بتنی	۳۰۶۸۶	۱۳۹۵/۷/۸	آپتوس ایران	۶,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۵- ۹۶/۱۰/۲۰	۵,۱۱۱,۶۳۵,۷۶۰	۷۹٪	بنیادی
۷۶	احداث و تکمیل ابنیه تصفیه خانه کشتارگاه صنعتی	۳۱۹۸۲	۱۳۹۵/۷/۱۵	بناگستران آرشام نماساز	۵,۶۷۵,۳۹۳,۰۰۰	کشتارگاه صنعتی	موقت ۵- ۹۶/۱۱/۱۵	۵,۶۴۸,۵۳۸,۱۳۸	۹۹٪	عطیفه
۷۷	تکمیل پل شهید صیدی	۳۱۸۵۴	۱۳۹۵/۷/۱۵	فرخ بنای آریا	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پل شهید صیدی	موقت ۶- ۹۶/۱۲/۱۵	۵,۵۹۴,۹۶۵,۹۲۰	۱۰۰٪	کرمی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۷۸	پیاده رو سازی سطح شهر مطابق با بند ۲-۵ قرارداد	۷۵۵۸	۱۳۹۵/۲/۲۶	سازمان عمران شهرداری اراک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۶- ۹۶/۵/۱۲	۶,۲۸۲,۲۲۵,۰۳۶	۴۲٪	بنیادی
۷۹	دیوار کشی سطح شهر مطابق با بند ۲-۱ قرارداد	۷۵۵۸	۱۳۹۵/۲/۲۶	سازمان عمران شهرداری اراک	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	قطعی- ۹۶/۸/۱۴	۱,۰۶۳,۰۳۰,۵۲۵	۲۵٪	بنیادی
۸۰	جدول گذاری سطح شهر مطابق با بند ۲-۶ قرارداد	۷۵۵۸	۱۳۹۵/۲/۲۶	سازمان عمران شهرداری اراک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۴- ۹۵/۱۲/۱	۵,۴۶۹,۶۶۵,۱۳۲	۱۰۰٪	بنیادی
۸۱	ساختمان ها و تاسیسات عمومی مطابق با بند ۲-۹ قرارداد	۷۵۵۸	۱۳۹۵/۲/۲۶	سازمان عمران شهرداری اراک	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۳- ۹۶/۳/۲۱	۳,۳۸۸,۸۹۲,۲۷۱	۶۸٪	کرمی
۸۲	تکمیل خانه فرهنگ سیدالشهدا مطابق با بند ۲-۴ قرارداد	۷۵۵۸	۱۳۹۵/۲/۲۶	سازمان عمران شهرداری اراک	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	قطعی- ۹۶/۱۱/۴	۴,۰۹۹,۴۴۲,۷۵۲	تکمیل، افتتاح و بهره برداری پروژه	رضایی
۸۳	تکمیل مخزن ۲۵۰۰ مترمکعبی پارک امیرکبیر	۳۲۰۲۸	۱۳۹۵/۷/۱۷	پهنه پوشان فضا	۱,۶۴۵,۷۱۲,۶۴۵	پارک امیرکبیر	موقت ۱- ۹۵/۸/۲۹	۱,۱۲۴,۱۰۶,۶۲۹	۱۰۰٪	کارخانه
۸۴	تکمیل مخزن بتنی ۱۸۰۰ مترمکعبی پارک تخت السادات و اجرای سقف یوبوت پارک امیرکبیر و سقف یوبوت پارک تخت السادات	۳۶۵۴۹	۱۳۹۵/۸/۱۶	سازیان گستر شکوه ایرانیان	۳,۷۵۰,۵۳۳,۲۳۸	پارک امیرکبیر و پارک تخت السادات	موقت ۲- ۹۶/۶/۹	۲,۷۵۷,۳۷۸,۰۰۰	تکمیل و اتمام پروژه	کارخانه

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آفرین صورت وضعیت	مبلغ آفرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۸۵	قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری در اجرا و احداث پروژه امیرکبیر شهرداری اراک	۳۷۵۵۱	۱۳۹۵/۸/۲۲	محمد ولی خزائی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حدفاصل میدان ولی عصر تا تقاطع میرزای شیرازی	-	-	-	شورای سرمایه گذاری
۸۶	اجرای آبرسانی پارک های آزادی، کوثر و مشاهیر	۳۹۵۶۲	۱۳۹۵/۹/۴	تندر سامان زاگرس	۲,۰۱۰,۴۵۸,۱۴۹	پارک های آزادی، کوثر و مشاهیر	-	-	-	کارخانه
۸۷	احداث کانال در معابر سطح شهر	۴۱۰۶۷	۱۳۹۵/۹/۱۶	سازمان عمران شهرداری اراک	۸۴۸,۲۰۵,۰۹۹	سطح شهر	-	-	-	میرنظامی
۸۸	خرید چمن مصنوعی	۴۴۷۶۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	فجر گستران مهر ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زمین چمن مصنوعی واقع در خیابان قائم مقام فراهانی	قطعی- ۹۶/۱۱/۱۸	۴,۹۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	بنیادی
۸۹	اجرای عملیات احداث زمین چمن مصنوعی	۴۴۷۷۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	فجر گستران مهر ایرانیان	۲,۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰	زمین چمن مصنوعی واقع در خیابان قائم مقام فراهانی	قطعی- ۹۶/۱۱/۱۸	۱,۶۰۵,۶۸۰,۰۰۰	۷۳	بنیادی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۹۰	فاز اول جابجایی و احداث شبکه ۲۰ کیلوولت و فشار ضعیف تقاطع غیر همسطح کوی سنجان	۵۴۸۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۷	شرکت توزیع برق استان مرکزی	۱,۲۷۱,۹۲۹,۸۲۴	کوی سنجان	موقت ۱- ۹۵/۱۲/۲۸	۱,۲۷۱,۹۲۹,۸۲۴	۱۰۰٪	میرنظامی
۹۱	خرید سنگ مصنوعی و بیره پرس بدون افزودنی های شیمیایی	۵۵۴۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۹	پارس گرانیب رفسنجان	۶,۶۴۷,۲۵۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۲- ۹۷/۱/۲۶	۵۴۱,۶۶۳,۹۶۸	۸٪	بنیادی
۹۲	مرمت و بهسازی حمام تاریخی میدان ارک	۵۸۴۶۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	پیمانکاری رضایی	۱,۵۰۷,۵۸۱,۵۷۴	میدان ارک	موقت ۱- ۹۶/۳/۶	۹۴۲,۱۶۷,۷۴۲	۱۰۰٪	اکبری
۹۳	اجرای جدولگذاری حاشیه کمربندی شمالی حد فاصل میادین امام حسین(ع) و میدان فراهان	۱۸۹۱	۱۳۹۶/۱/۲۴	کوشا کویر اراک	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حاشیه کمربندی شمالی حد فاصل میادین امام حسین(ع) و میدان فراهان	قطعی- ۹۶/۲/۱	۱,۸۷۳,۵۵۰,۲۵۱	۱۰۰٪	بنیادی
۹۴	احداث فنداسیون سوله ورزشی جهت کوی امام علی(ع)	۲۲۶۹	۱۳۹۶/۱/۲۷	شرکت سامان دمن اراک	۱,۲۹۶,۳۷۸,۷۵۶	کوی امام علی(ع)	قطعی- ۹۶/۱۰/۲۴	۱,۴۴۱,۸۸۷,۷۰۳	۱۰۰٪	رضایی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۹۵	ساخت المان میدان نماز	۵۶۳۵	۱۳۹۶/۲/۱۱	بناگستران آرشام نماساز	۲,۳۸۸,۶۲۵,۲۰۰	میدان نماز	موقت ۱- ۹۶/۷/۱۸	۱,۰۸۸,۱۲۰,۵۹۷	۴۶٪	بیات
۹۶	اجرای پروژه های عمرانی طرح های پیشگام پروژه خیابان شهید فردین پور	۷۱۹۴	۱۳۹۶/۲/۱۸	سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اراک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیابان شهید فردین پور	-	-	-	جنیدی
۹۷	ترمیم حفظ و نگهداری ابنیه تاریخی بازار و حمام میدان ارک	۷۲۰۷	۱۳۹۶/۲/۱۸	سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اراک	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میدان ارک	-	-	-	اکبری
۹۸	انجام کلیه امور عمرانی و تعمیراتی سطح شهر اراک امورات مرتبط با واحد امانی سابق و سایر کارهای ابلاغی از سوی شهرداری اراک	۵۹۴۰۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	سازمان عمران شهرداری اراک	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۹- ۹۶/۱۱/۲۴	۴۱,۷۱۰,۱۶۶,۴۳۵	۱۰۰٪	سازمان عمران

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۹۹	انجام کلیه امور عمرانی و تعمیراتی سطح شهر اراک امورات مرتبط با واحد امانی سابق و سایر کارهای ابلاغی از سوی شهرداری اراک	۴۷۴۸۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	سازمان عمران شهرداری اراک	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۲- اسفندماه ۹۶/۲/۲۶	۸,۱۵۶,۱۲۰,۴۰۷	۹۵٪	سازمان عمران
۱۰۰	ارائه خدمات فنی و مهندسی	۷۷۶۰	۱۳۹۶/۲/۲۱	سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اراک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه های مرتبط با سازمان بهسازی و نوسازی	-	-	-	سازمان بهسازی
۱۰۱	احداث ساختمان گالری موزه دفاع مقدس	۸۴۴۸	۱۳۹۶/۲/۲۵	فراپایه عرصه	۳۲,۸۳۰,۲۴۲,۹۱۵	گالری موزه دفاع مقدس - خیابان قائم مقام	موقت ۲- ۹۶/۷/۳۰	۲,۵۷۹,۲۲۵,۶۴۲	۱۵٪	بیات
۱۰۲	خرید، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهر	۵۹۶۹۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	سازمان خدمات موتوری	۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۹- ۹۶/۱۲/۱۵	۳۵,۳۹۴,۹۰۲,۲۲۵	۴۱٪	کریمی
۱۰۳	اجاره ماشین آلات سبک عمرانی	۵۹۶۹۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	سازمان خدمات موتوری	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	-	در قالب این شماره قرارداد کارکردی اعلام نشده است.	-	کریمی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۱۰۴	مطالعات و انجام آزمایش های ژئوتکنیک و بتن و آسفالت	۹۰۳۳	۱۳۹۶/۲/۲۷	سازمان عمران شهرداری	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۲- ۹۶/۱۱/۲۴	۴,۴۷۱,۱۳۶,۴۸۷	۵۶٪	رضایی
۱۰۵	اجاره ماشین آلات سنگین عمرانی	۵۹۶۹۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	سازمان خدمات موتوری	۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۸(دیماه) ۹۶/۱۲/۱۹-	۱,۴۳۴,۱۶۱,۸۰۰	۲۶٪	کریمی
۱۰۶	خرید قطعات بتنی پیش ساخته پرسی ماشینی	۹۰۴۴	۱۳۹۶/۲/۲۷	سازمان عمران شهرداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	علی الحساب	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	بنیادی
۱۰۷	اجرای عملیات درزگیری معابر سطح شهر	۹۰۴۵	۱۳۹۶/۲/۲۷	سازمان خدمات موتوری	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	-	-	-	کریمی
۱۰۸	اجرای عملیات زیر سازی معابر سطح شهر	۵۹۶۹۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	سازمان خدمات موتوری	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۴- ۹۷/۲/۲	۳۵,۳۹۶,۷۶۶,۱۳۸	۸۸٪	کریمی
۱۰۹	خرید سنگفرش مصنوعی	۹۰۵۱	۱۳۹۶/۲/۲۷	سازمان عمران شهرداری	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	-	-	-	بنیادی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۱۱۰	احداث سرویس بهداشتی سطح شهر	۹۰۴۷	۱۳۹۶/۲/۲۷	سازمان عمران شهرداری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	-	-	-	کارخانه
۱۱۱	جدولگذاری سطح شهر	۹۰۵۲	۱۳۹۶/۲/۲۷	سازمان عمران شهرداری	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۷- ۹۶/۱۲/۷	۶,۸۴۷,۴۷۷,۸۳۴	۷۸٪	بنیادی
۱۱۲	دیوارکشی سطح شهر	۹۰۵۴	۱۳۹۶/۲/۲۷	سازمان عمران شهرداری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	-	-	-	بنیادی
۱۱۳	پیاده رو سازی سطح شهر	۹۰۶۶	۱۳۹۶/۲/۲۷	سازمان عمران شهرداری	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۳- ۹۶/۱۲/۲۷	۳,۶۲۱,۶۲۹,۶۶۴	۵۳٪	بنیادی
۱۱۴	تکمیل پارک شهید باهنر	۹۷۵۴	۱۳۹۶/۲/۳۰	سازمان پارک ها و فضای سبز	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک شهید باهنر	-	-	-	کارخانه
۱۱۵	اجرای شبکه آبرسانی و آبیاری فضای سبز(جداسازی آب شرب و انتقال پساب)	۹۷۵۲	۱۳۹۶/۲/۳۰	سازمان پارک ها و فضای سبز	۱۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	-	-	-	کارخانه

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۱۱۶	تکمیل پارک تخت السادات	۹۷۵۱	۱۳۹۶/۲/۳۰	سازمان پارک ها و فضای سبز	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک تخت السادات	-	-	-	کارخانه
۱۱۷	احداث پارک های محله ای و روشنایی پارک ها	۹۷۴۸	۱۳۹۶/۲/۳۰	سازمان پارک ها و فضای سبز	۲۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک های سطح شهر	-	-	-	میرنظامی
۱۱۸	تکمیل بوستان امیرکبیر	۹۷۵۵	۱۳۹۶/۲/۳۰	سازمان پارک ها و فضای سبز	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بوستان امیرکبیر	-	-	-	کارخانه
۱۱۹	لایروبی و ترمیم قنوات سطح شهر	۹۷۴۹	۱۳۹۶/۲/۳۰	سازمان پارک ها و فضای سبز	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	-	-	-	کارخانه
۱۲۰	تکمیل و نگهداری پارک وحش	۹۷۳۷	۱۳۹۶/۲/۳۰	سازمان پارک ها و فضای سبز	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک وحش	-	-	-	کارخانه
۱۲۱	اجرای طرح ۸۰۰هکتاری دره گردو به منظور ایجاد تفرجگاه	۹۷۶۸	۱۳۹۶/۲/۳۰	سازمان پارک ها و فضای سبز	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دره گردو	-	-	-	کارخانه

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آفرین صورت وضعیت	مبلغ آفرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۱۲۲	تکمیل پارک ۴۵ هکتاری خطوط لوله	۹۷۶۰	۱۳۹۶/۲/۳۰	سازمان پارک ها و فضای سبز	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک ۴۵ هکتاری خطوط لوله	-	-	-	کارخانه
۱۲۳	تکمیل پارک بانوان	۹۷۵۸	۱۳۹۶/۲/۳۰	سازمان پارک ها و فضای سبز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک بانوان	-	-	-	کارخانه
۱۲۴	تکمیل پروژه جنگلکاری چقا	۹۷۵۶	۱۳۹۶/۲/۳۰	سازمان پارک ها و فضای سبز	۵,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	چقا	-	-	-	کارخانه
۱۲۵	تکمیل بوستان کلاله	۹۷۵۷	۱۳۹۶/۲/۳۰	سازمان پارک ها و فضای سبز	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بوستان کلاله	-	-	-	کارخانه
۱۲۶	خرید سنگ فرش مصنوعی	۹۴۱	۱۳۹۶/۱/۱۷	سازمان عمران شهرداری	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۲- ۹۶/۱۱/۲۳	۲,۴۲۳,۲۹۴,۴۰۰	۴۰٪	بنیادی
۱۲۷	خرید قطعات بتنی پیش ساخته پرسی ماشینی	۹۹۵	۱۳۹۶/۱/۱۷	سازمان عمران شهرداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۲- ۹۶/۱۱/۲۳	۹,۱۰۲,۱۴۵,۵۰۰	۹۱٪	بنیادی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۱۲۸	واگذاری واحدهای تجاری، تعمیر گاهی، پردیس خودرو	۱۰۲۵۰	۱۳۹۶/۳/۱	جهاد نصر	۲۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	پردیس خودرو	-	-	-	فیروزی
۱۲۹	اصلاح هندسی تقاطع های همسطح شهری	۵۳۷۴	۱۳۹۶/۲/۱۰	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	-	-	-	سازمان ترافیک
۱۳۰	به هنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه کلانشهر اراک	۱۴۳۷۲	۱۳۹۶/۳/۲۵	مهندسين مشاور آوند طرح و اندیشه	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر و حومه شهر اراک	موقت ۲- ۹۶/۱۱/۲۸	۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷٪	نراقی- علیپور
۱۳۱	تکمیل سوله ورزشی کوی ولی عصر	۱۵۴۷۳	۱۳۹۶/۳/۳۰	آژند آرمه کرج	۴,۲۶۰,۰۳۵,۵۰۰	کوی ولی عصر	موقت ۳- ۹۷/۲/۴	۳,۱۹۷,۰۹۱,۱۳۱	۷۵٪	شمشیریان
۱۳۲	خرید لوازم و تجهیزات برقی مورد نیاز جهت روشنایی بوستان بلوار کشاورز	۹۰۴۳	۱۳۹۶/۲/۲۷	روبین نور آریا	۵,۶۳۹,۸۵۰,۰۰۰	بوستان بلوار کشاورز	موقت ۱- ۹۶/۵/۱۲	۲,۲۹۰,۲۸۲,۵۰۰	-	میرنظامی
۱۳۳	اجرای عملیات حفاری و نصب تجهیزات و تاسیسات روشنایی بوستان بلوار کشاورز	۹۰۴۹	۱۳۹۶/۲/۲۷	روبین نور آریا	۴۲۵,۷۵۰,۰۰۰	بوستان بلوار کشاورز				میرنظامی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آفرین صورت وضعیت	مبلغ آفرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۱۳۴	ساختمان ها و تاسیسات عمومی	۲۰۳۸	۱۳۹۶/۱/۲۴	سازمان عمران شهرداری	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۳- ۹۶/۱۲/۱۴	۲,۲۷۵,۳۷۶,۹۱۶	۲۸٪	کرمی
۱۳۵	تکمیل موزه تنوع زیستی	۱۸۶۶	۱۳۹۶/۱/۲۳	سازمان عمران شهرداری	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موزه تنوع زیستی				فیروزی
۱۳۶	تکمیل پروژه آکواریوم واقع در پارک وحش	۱۴۸۷	۱۳۹۶/۱/۲۰	سازمان عمران شهرداری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارک وحش				فیروزی
۱۳۷	هدایت آبهای سطحی	۱۴۸۸	۱۳۹۶/۱/۲۰	سازمان عمران شهرداری	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر				بنیادی
۱۳۸	تکمیل پل شهید صیدی	۳۸۹	۱۳۹۶/۱/۱۰	سازمان عمران شهرداری	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پل شهید صیدی				کرمی
۱۳۹	تکمیل پروژه آفتاب	۱۸۶۷	۱۳۹۶/۱/۲۳	سازمان عمران شهرداری	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه آفتاب- میدان شهدا	موقت ۲- ۹۶/۱۱/۲۵	۵۹۱,۳۷۸,۵۹۰		مشکانی
۱۴۰	احداث یادمان شهدای گمنام موزه دفاع مقدس	۱۷۱۴۴	۱۳۹۶/۴/۱۱	کیانا بهساز سپهر	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موزه دفاع مقدس	موقت ۱- ۹۶/۴/۲۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	بیات
۱۴۱	احداث ساختمان اداری کوی رضوی (گردو)- احداث ساختمان شهرداری منطقه ۳- نظارت بر ساخت سوله ورزشی کوی ولیعصر- کوی علی ابن ابی طالب و کلیه پروژه های عمرانی محدوده سطح شهر و بافت فرسوده	۱۷۱۵۷	۱۳۹۶/۴/۱۱	سازمان عمران و بازآفرینی فضاهاى شهری	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوی رضوی- منطقه ۳- کوی ولیعصر- کوی علی ابن ابی طالب				جنیدی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۱۴۲	جدولگذاری در سطح منطقه ۴	۱۸۰۶۰	۱۳۹۶/۴/۱۵	ساروج راه آریا	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح منطقه ۴	موقت ۱- ۹۶/۹/۲۲	۴,۶۶۹,۶۴۵,۰۸۰	۱۰۰٪	بنیادی
۱۴۳	جدولگذاری در سطح منطقه ۲	۱۸۰۵۷	۱۳۹۶/۴/۱۵	کهن دژ بنیان	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح منطقه ۲	موقت ۲- ۹۶/۱۰/۲۴	۴,۷۸۳,۵۲۵,۶۳۲	۱۰۰٪	بنیادی
۱۴۴	جدولگذاری در سطح منطقه ۳	۱۸۰۵۸	۱۳۹۶/۴/۱۵	لاریز دژ اراک	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح منطقه ۳	موقت ۲- ۹۶/۱۱/۹	۳,۶۰۴,۲۴۰,۵۳۴	۹۰٪	بنیادی
۱۴۵	جدولگذاری در سطح منطقه بافت و پروژه های عمرانی سطح شهر	۱۸۱۵۶	۱۳۹۶/۴/۱۷	سازبان گستر شکوه ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر	موقت ۱- ۹۶/۹/۴	۱,۷۰۲,۲۲۲,۹۰۵	۴۲٪	بنیادی
۱۴۶	جدولگذاری در سطح منطقه ۱	۱۸۴۳۸	۱۳۹۶/۴/۱۸	سیما بتن کوهیار	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح منطقه ۱	موقت ۲- ۹۶/۹/۲۲	۴,۴۳۵,۹۳۹,۳۹۱	۱۰۰٪	بنیادی
۱۴۷	جدولگذاری در سطح منطقه ۵	۱۸۵۹۷	۱۳۹۶/۴/۱۹	کوشا کویر اراک	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح منطقه ۵	موقت ۲- ۹۶/۹/۲۳	۴,۹۶۶,۱۲۷,۶۸۷	۱۰۰٪	بنیادی
۱۴۸	تکمیل سوله ورزشی کوی علی ابن ابی طالب	۱۸۸۱۸	۱۳۹۶/۴/۲۰	لاریز دژ اراک	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوی علی ابن ابی طالب	موقت ۲- ۹۶/۱۲/۶	۴,۰۸۲,۶۲۴,۵۷۸	۶۸٪	رضایی
۱۴۹	تعمیر و بازسازی سالن های کشتارگاه صنعتی	۲۱۴۷۴	۱۳۹۶/۵/۲	کیانا بهساز سپهر	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتارگاه صنعتی	موقت ۱- ۹۶/۸/۳	۱۷۸,۳۵۸,۷۰۰	۱۵٪	عطیفه
۱۵۰	احداث فنداسیون سوله ورزشی پارک بانوان	۲۶۶۰۲	۱۳۹۶/۵/۳۰	فولاد نرمة کیهان	۷۸۲,۵۲۷,۲۸۵	پارک بانوان		۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰٪	کارخانه
۱۵۱	بهسازی معابر در سطح منطقه بافت تاریخی	۲۷۱۹۶	۱۳۹۶/۶/۱	ساختار سرای اراک	۲,۳۳۹,۴۱۵,۰۰۰	بافت تاریخی	موقت ۱- ۹۶/۱۱/۸	۶۶۶,۹۲۵,۷۶۸	۲۸٪	بنیادی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۱۵۲	اجرای عملیات حفاری و نصب تجهیزات و تاسیسات روشنایی پارک کوثر	۲۵۳۶۰	۱۳۹۴/۶/۱۶	مهندسی برق ماهان مازند نور	۱,۵۰۴,۷۳۸,۴۸۲	پارک کوثر	موقت ۲- ۹۶/۳/۲۴	۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰٪	میرنظامی
۱۵۳	اجرای عملیات حفاری و نصب تجهیزات و تاسیسات روشنایی پارک آزادی	۲۵۳۵۳	۱۳۹۴/۶/۱۶	مهندسی برق ماهان مازند نور	۲,۱۰۳,۳۲۶,۹۶۴	پارک آزادی	موقت ۲- ۹۶/۳/۲۴	۲۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۰٪	میرنظامی
۱۵۴	خرید لوازم و تجهیزات برقی موردنیاز جهت روشنایی پارک امیرکبیر	۲۵۳۵۵	۱۳۹۴/۶/۱۶	مهندسی برق ماهان مازند نور	۷,۱۸۷,۳۸۷,۳۰۰	پارک امیرکبیر	موقت ۲- ۹۶/۳/۲۴	۲,۸۳۸,۱۶۵,۹۰۰	۲۰٪	میرنظامی
۱۵۵	خرید لوازم و تجهیزات برقی موردنیاز جهت روشنایی پارک کوثر	۲۵۳۵۰	۱۳۹۴/۶/۱۶	مهندسی برق ماهان مازند نور	۴,۱۸۰,۴۸۲,۳۱۰	پارک کوثر	موقت ۲- ۹۶/۳/۲۴	۱,۷۸۷,۴۳۲,۳۱۰	۴۳٪	میرنظامی
۱۵۶	اجرای عملیات حفاری و نصب تجهیزات و تاسیسات روشنایی پارک امیرکبیر	۲۵۳۷۹	۱۳۹۴/۶/۱۶	مهندسی برق ماهان مازند نور	۲,۹۰۳,۸۲۶,۹۶۴	پارک امیرکبیر	موقت ۲- ۹۶/۳/۲۳	۱۷۸,۸۵۰,۰۰۰	۶٪	میرنظامی
۱۵۷	خرید لوازم و تجهیزات برقی موردنیاز جهت روشنایی پارک آزادی	۲۵۷۶۶	۱۳۹۴/۶/۱۸	مهندسی برق ماهان مازند نور	۵,۴۸۷,۵۵۰,۰۰۰	پارک آزادی	موقت ۲- ۹۶/۳/۲۴	۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷٪	میرنظامی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آفرین صورت وضعیت	مبلغ آفرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۱۵۸	اجرای آبرسانی تحت فشار اراضی نوارهای جنگلی بلوار شهید کاظمی آشتیانی	۲۷۳۱۷	۱۳۹۶/۶/۱	تندر سامان زاگرس	۱,۲۰۰,۱۹۹,۷۴۳	بلوار شهید کاظمی آشتیانی	-	-	-	کارخانه
۱۵۹	ساخت و نصب سوله ورزشی بوستان بانوان	۳۱۸۴۳	۱۳۹۶/۶/۲۹	واگن پارس اراک	۲۹۰۳۷۰۵۷۹۷	بوستان بانوان	موقت ۱- ۹۶/۱۱/۲۶	۲,۰۱۴,۶۵۲,۸۲۴	۶۹٪	کارخانه
۱۶۰	تست هیدرواستاتیک مخازن CNG خودروها	۱۹۶۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	انرژی صنعت خاورمیانه	ماهیهانه ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعلاوه ۷ درصد درآمد	سوله معاینه فنی	-	-	-	افروز
۱۶۱	نگهداری و پشتیبانی سیستم ثبت تخلفات راداری	۱۴۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	گستران صنایع نوین پارس	۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	دوربین های کمربندی های شمالی و جنوبی	موقت ۴- ۹۶/۹/۳۰	۱,۲۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۶٪	میجانی
۱۶۲	تامین نیروی انسانی (مددجو)	۶۰۶/۱۰ ۶/۸۴۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	بنیاد تعاون زندان	هر مدد جو روزانه ۲۷۳,۰۰۰ ریال به تعداد ۱۰ نفر	عملیات اجرایی سطح شهر	-	-	-	
۱۶۳	استاندارد سازی جایگاه های CNG	۱۲۴۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	ایجاد سامانه گاز اندیشه	۳,۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰	جایگاه های CNG	-	-	-	میرآقاجانی
۱۶۴	بهره برداری از پارکینگ گلستان	۵۳۷۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	آرسس طرح صنعت	۹۱۹,۸۰۰,۰۰۰	مجتمع تجاری گلستان	-	-	-	عسگری
۱۶۵	بهره برداری از پارکینگ خاتم	۲۰۷۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	تعاونی کارکنان اتاق اصناف مهر	ماهیهانه ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پارکینگ طبقاتی خاتم	-	-	-	عسگری
۱۶۶	بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو	۲۲۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	تعاونی نکو همت سلامت ایرانیان	سال اول ماهیهانه ۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰ و سال دوم ماهیهانه ۲۵۲,۶۰۰,۰۰۰	مرکز معاینه فنی خودرو	-	-	-	افروز

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آفرین صورت وضعیت	مبلغ آفرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۱۶۷	پشتیبانی دوربینهای نظارت تصویری متحرک	۳۷۲۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	رایان کاران حامی	۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	دوربینهای سطح شهر	-	-	-	میجانی
۱۶۸	خودرو بابت ایاب و ذهاب	۳۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	اتومبیل کرایه امیریه	۱,۰۴۵,۸۲۴,۰۰۰	سطح شهر	-	-	-	براقی
۱۶۹	ارائه خدمات حساسرسی داخلی	۳۰۴	۹۶/۰۲/۰۳	آقای صمد هاشمی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد مالی معاونت	-	-	-	قلی
۱۷۰	پشتیبانی دستگاه مرکز تلفن	۵۵۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	آقای کامبیز قاری پور	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	ساختمان معاونت	-	-	-	براقی
۱۷۱	اجاره مغازه در جایگاه آرامستان	۵۶۴۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	آقای مسعود رنجبر	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	جایگاه CNG آرامستان	-	-	-	میرآقاجانی
۱۷۲	بهره برداری از جایگاه CNG شماره یک صنعت	۴۸۸۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	آسمان افروز عادل	۲۶۲,۱۲۰,۰۰۰ ماهیانه	جایگاه میدان صنعت	-	-	-	میرآقاجانی
۱۷۳	بهره برداری از جایگاه CNG شماره دو آرامستان	۵۴۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	سینتا صنعت موتور فری رخ	۳۶۵,۷۰۰,۰۰۰ ماهیانه	جایگاه آرامستان	-	-	-	میرآقاجانی
۱۷۴	بهره برداری از جایگاه CNG شماره سه میدان فراهان	۵۴۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	بهران توان البرز	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه	میدان فراهان	-	-	-	میرآقاجانی
۱۷۵	بهره برداری از جایگاه CNG شماره چهار الهیه	۵۴۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	بهران توان البرز	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه	کوی الهیه	-	-	-	میرآقاجانی

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۱۷۶	بهره برداری از جایگاه CNG شماره پنج محیط زیست	۴۸۸۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	سپینتا صنعت موتور فری رخ	ماهیهانه ۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰	تقاطع محیط زیست	-	-	-	میرآقاجانی
۱۷۷	بهره برداری از جایگاه CNG شماره شش حافظیه	۴۸۹۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	آسمان افروز عادل	ماهیهانه ۳۸۲,۱۲۰,۰۰۰	کوی حافظیه	-	-	-	میرآقاجانی
۱۷۸	بهره برداری از جایگاه CNG شماره هفت پارک ملت	۵۴۵۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	توسعه پیام زاگرس	ماهیهانه ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سردشت	-	-	-	میرآقاجانی
۱۷۹	بهره برداری از جایگاه CNG شماره هشت رضوی	۵۴۴۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	تهاتر تجارت پارس	ماهیهانه ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کمربندی جنوبی کوی رضوی	-	-	-	میرآقاجانی
۱۸۰	بهره برداری از جایگاه CNG شماره نه شهید باهنر	۵۴۶۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	فکور تدبیر ایرانیان	ماهیهانه ۸۵,۲۰۰,۰۰۰	پارک جنگلی شهید باهنر	-	-	-	میرآقاجانی
۱۸۱	احداث و تکمیل ابنیه بوستان بانوان	۵۰۷۳۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	فرخ پی اراک	۵,۵۴۷,۹۶۹,۰۲۳	بوستان بانوان	موقت ۱- ۹۶/۱۲/۱۷	۲,۳۸۷,۵۷۰,۸۰۴	۴۳٪	کارخانه
۱۸۲	خرید سازه پیش ساخته فود کورت بوفه و غرفه های صنایع دستی و آلاچیق بوستان بانوان	۵۹۳۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	مگا صنعت شهریار	۴,۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰	بوستان بانوان	موقت ۱- ۹۶/۱۲/۱۲	۲,۷۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۳٪	کارخانه

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ آخرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۱۸۳	خرید، نصب تجهیزات و راه اندازی آبنماهای بوستان بانوان	۶۰۱۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	رضا عربی	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بوستان بانوان	موقت ۱- ۹۷/۲/۱	۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰٪	کارخانه
۱۸۴	قرارداد بهره برداری و نگهداری جایگاه سی ان جی شماره شش حافظیه	۶۰۳۶۳	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	آسمان افروز عادل	۱۲,۶۲۶,۸۸۰,۰۰۰	جایگاه سی ان جی شماره شش حافظیه				میر آقاجانی
۱۸۵	بهسازی معابر در سطح شهر اراک	۶۴۳۸۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	مهتابان اراک	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معابر در سطح شهر اراک				بنیادی
۱۸۶	طراحی فاز یک و دو استخر بوستان بانوان	۶۵۹۴۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	مهندسین مشاور معمار نقشین ساز	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بوستان بانوان				کارخانه
۱۸۷	خرید قطعات کف فرش بتنی	۱۳۰۸	۱۳۹۷/۱/۲۰	شرمت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر	۷,۴۲۴,۱۰۰,۰۰۰	سطح شهر				بنیادی
۱۸۸	احداث ساختمان مامور سرا	۱۳۳۰	۱۳۹۷/۱/۲۰	افلاک نما اراک	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰					رضایی
۱۸۹	قرارداد بهره برداری و نگهداری جایگاه سی ان جی شماره چهار الهیه	۳۱۵۶	۱۳۹۷/۱/۳۰	فیدار پترو نو انرژی	۵,۷۷۲,۴۸۰,۰۰۰	جایگاه سی ان جی شماره چهار الهیه				میر آقاجانی
۱۹۰	اجرای کف فرش بوستان بانوان	۴۷۷۲	۱۳۹۷/۲/۸	سامان دمن اراک	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بوستان بانوان				کارخانه
۱۹۱	همکاری و مشارکت در استفاده از خدمات مددجویان بنیاد تعاون زندانیان در امور مورد نیاز معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری	۵۷۷۶	۱۳۹۷/۲/۱۵	بنیاد تعاون زندانیان استان مرکزی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر				

ردیف	پروژه	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد مربوط به پروژه	محل پروژه	تاریخ آفرین صورت وضعیت	مبلغ آفرین صورت وضعیت	پیشرفت فیزیکی پروژه	ناظر
۱۹۲	قرارداد بهره برداری و نگهداری جایگاه CNG شماره هشت رضوی	۳۲۲۷	۱۳۹۷/۲/۱	شرکت تعاونی سوخت رسانی ارجان سوخت بهبهان	۶,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	جایگاه CNG شماره هشت رضوی				میرآقاجانی
۱۹۳	جدولگذاری در سطح شهر اراک	۶۵۰۸	۱۳۹۷/۲/۱۷	کوشا کویر اراک	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر				بنیادی
۱۹۴	اجرای کف فرش در سطح شهر اراک	۶۵۰۵	۱۳۹۷/۲/۱۷	کهن دژ بنیان	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سطح شهر				بنیادی
۱۹۵	بهره برداری از جایگاه CNG شماره ۹ باهنر	۳۲۳۰	۱۳۹۷/۲/۱	شرکت تعاونی سوخت رسانی ارجان سوخت بهبهان	۶,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	جایگاه CNG شماره ۹ باهنر				میرآقاجانی